

# 臺南市山上區山上國小112年度廁所整修工程成果

## 一、改善地點：本校活動中心

## 二、改善項目：空間配置不足及室內管線突出

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：女廁原設計為2 蹲式1 坐式馬桶及3 間淋浴間，設備老舊空間不足。</p>	<p>說明：將女廁室內隔間及設施敲除並降板後重新配管。</p>	<p>說明：新設女廁有蹲式馬桶4 座、坐式馬桶及淋浴設施一組，如廁空間增大且舒適。</p>
		
<p>說明：男廁原設計為2 蹲式1 坐式馬桶及3 間淋浴間，設備老舊空間不足。</p>	<p>說明：將男廁室內隔間及設施敲除並降板後重新配管。</p>	<p>說明：將原先男廁改為性別有善廁所，除蹲式馬桶2 座、坐式馬桶1 座含淋浴空間外，小便斗也增設導擺讓如廁人員更加有隱私感。</p>
		
<p>說明：原女廁室內空間管線外露危險</p>	<p>說明：將牆面管線移除</p>	<p>說明：將原壁面黏貼馬賽克磁磚既美</p>

### 三、改善項目：馬桶與外面地板有高低差

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：原蹲式馬桶與地面有高低差(30cm)及空間狹小。</p>	<p>說明：將馬桶敲除並降板後重新配管。</p>	<p>說明：新設蹲式馬桶與地坪平整及空間變大舒適。</p>
		
<p>說明：原座式馬桶空間狹小無省水裝置。</p>	<p>說明：將馬桶敲除並降板後重新配管。</p>	<p>說明：新設座式馬桶整體及空間變大舒適外並安裝 2 段式省水開關。</p>

#### 四、改善項目：窗戶採光及照明不足不良、天花板太低有壓迫感

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：窗戶採光及照明不足</p>	<p>說明：將原窗戶及電燈敲(拆)除</p>	<p>說明：換裝外推式鋁窗及電燈</p>
		
<p>說明：天花板太低有壓迫感</p>	<p>說明：將原天塑膠花板拆除</p>	<p>說明：安裝網格輕鋼架天花板</p>

## 五、改善項目：洗手台老舊無省水功能

改善前（現況說明）



說明：

改善中（整修情況）



說明：

改善後（完成說明）



說明：